

PLANIFICATION PROJET RÉFECTION DU 2E RANG EST À CHERTSEY Rév.01

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	17 Jul 16							17 Jul 23							17 Jul 30					17 Aoû 06					
				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
1																												
2	<b>Travaux</b>	<b>15 jours</b>	<b>Jeu 17-07-20</b>																									
3	Remplacement de Ponceaux, Installation de puisard et nettoyage, reprofilage de fossées	5 jours	Jeu 17-07-20																									
4	Excavation de Roc, Surexcavation et remplacement des mauvais matériaux	2 jours	Jeu 17-07-27																									
5	Décohésionnement de la chaussée	1 jour	Lun 17-07-31																									
6	Materiaux granulaire pour rechargement et fondation de la chaussée	3 jours	Mar 17-08-01																									
7	Pavage de la chaussée incluant dalots	3 jours	Ven 17-08-04																									
8	Accottements et entrée charretières en GBR	1 jour	Mer 17-08-09																									
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												